

LISP पाईलट चरण (आ.व. २०७९/०८०)

उद्देश्य: LISP पाईलटले पूर्णकालिन स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम मार्फत विस्तार र कार्यान्वयन हुने गरि हरित पुनर्लाभ (Green Recovery), स्थानीय रोजगारी सिर्जना र जलवायु-उत्थानशिल स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्वन्धि प्रभावकारी, सफल र अनुकरणिय सिकाई तथा अनुभवहरु बटुल्ने लक्ष्य राखेको छ।

परियोजना व्यवस्थापन/कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु:

- WFP (पाईलट कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय)

सरकारसँगको समन्वय:

- संघ: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
- प्रदेश: भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
- स्थानीय तह: छनौट भएका १५ स्थानीय तहहरु

परियोजना समन्वय समिति: MoFAGA, DoLI, BEK, WFP

LISP पाईलट चरणमा कार्यान्वयन सम्पन्न भएका आयोजनाहरु:

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	ठेगाना	बजेट रु.	खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	हितानवाडा टापु देखि दोच्याटापु सम्म तटबन्धन तथा बृक्षारोपण	तिला-३	२५,००,९१४.९७	१,९७७,२०५.००	७९%	सम्पन्न
२	नुवाकोट खानेपानी ट्यांकी तथा धारा निर्माण	तिला-४	५७,६४,५२५.६६	३६,६०,७१७.९९	६३.५%	सम्पन्न (भुक्तानी बाँकी)
३	रारा हुदै घोडे जाने ग्रामिण सडक	तिला-७	९४,२९,८८८.८०	८८,५३,५०५.८१	९४%	सम्पन्न
४	गाडगुडेनी देखि रारा गाउँसम्म ग्रामिण सडक मर्मत	तिला-१	३६,३६,५९४.५०	२६,५७,९३४.००	७३%	सम्पन्न
	जम्मा		२,१३,३१,९२३.९३	१,७१,४९,३६२.८०	८०%	